

附件

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☐完成结果评价

项目名称：留置点配套设施建设

项目单位：海口市纪委监委综合服务保障中心

主管部门：中共海口市纪律检查委员会

评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共海口市纪委

上报时间：2020.4.19

项目绩效目标表

项目名称：留置点配套设施建设

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	成本指标	配套设施购置、安装等	60 台/套	50 台/套	40 台/套	
					
成效指标	可持续影响指标	留置点配套工程设备安装完成率	60%	50%	40% 以下	
					


注：以预算批复的绩效目标为准填列


附件 1-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市纪委监委综合服务保障中心		主管部门		中国共产党海口市纪律检查委员会	
项目负责人	张秀辉		联系电话		68621398	
地址	海南省海口市秀英区长滨路市政府第二办公区				邮编	570000
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	1468.8	实际到位资金 (万元)	1468.8	实际使用情况 (万元)	0	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	1468.8	市县财政	1468.8			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
				资金分配	8	分配办法
						分配结果
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	0
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	0
				产出质量	4	0
				产出时效	3	0
				产出成本	3	0
		项目效益	40	经济效益	8	0
				社会效益	8	0
				环境效益	8	0

				可持续影响	8	0
				服务对象满意度	8	0
总分	100		100		100	38
评价等次						
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位		项目评分	签 字	
张秀辉	主任	海口市纪委监委综合服务保障中心		36	张秀辉	
陈俊锦	九级管理岗	海口市纪委监委综合服务保障中心		40	陈俊锦	
.....						
合计				38		



评价工作组组长（签字并单位盖章）： 

年 月 日

留置点配套设施建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

留置点配套设施建设项目主要用于：留置点开展审查调查、留置、谈话、提讯以及行政办公等工作，确保留置点正常运行。

（二）项目绩效目标

留置点配套设施建设项目为一次性项目，非跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

留置点配套设施建设项目经费 1468.8 万元为 2020 年预算项目，该项目为财政资金，已于当年由海口市财政局下达到委综合服务保障中心国库账户。

（二）项目资金使用情况分析

留置点配套设施建设项目按预算计划使用资金 1468.8 万元，实际支出 0 万元。

（三）项目资金管理情况分析

成立海口市纪委监委绩效评价工作小组，建立审核措施，项目经济支出由处室责任人到分管领导负责把关，落实预算执行责任制，健全财务管理制度。

三、项目组织实施情况

2020 年，因受新冠肺炎疫情及新留置点重大设计变更等因素影响，新留置点建设进度未能达到预期目标，原定于 2020 年组织实施的留置点配套设施建设项目推迟至下一年度实施，故该笔项目经费未能在 2020 年度内支出。